

事業委員会主催 技術研修会(日帰りコース)報告

1. はじめに

平成 27 年度の事業委員会主催の技術研修会(日帰りコース)を以下の要領で開催しました。

技術研修会の主な見学内容について報告します。

2. 見学内容

(1)実施概要

日 時：9 月 16 日(水)

参加者数：36 名

見 学 先：千歳川遊水地、
道の駅サーモンパーク千歳

(2)道の駅サーモンパーク千歳



道の駅センターハウス

道の駅サーモンパーク千歳は、H26 年 9 月より工事が行われ、8 月 8 日にリニューアルオープンしました。

工事は、地域振興施設整備事業として、建築主「大和リース(株)」、設計監理「ドーコン・大栄・ゴンドラ設計共同体」、施工「(株)弘和建設工業」で行われました。

リニューアルした道の駅のセンターハウスには、道路情報や観光情報を提供する情報コーナーやトイレ(円形の空間に配置されていました)のほか「キッズスペース」がありプロジェクションマッピングや大型遊具、授乳室等があり子供も楽しめる施設となっています。



プロジェクションマッピング

また、地元野菜の直売所や北海道で人気のレストランもセンターハウスにあり、さらに道の駅に隣接する「サケのふるさと千歳水族館」もリニューアルオープンし予想より多い来場者となっているようです。

(3)千歳川遊水地

千歳川遊水地群の工事現場見学に先立ち、札幌開発建設部 千歳川河川事務所 田倉副所長より、千歳川河川の治水事業概要及び遊水地群の工事状況について、説明していただきました。

千歳川の河川整備は、石狩川本川の高い水位の影響を長時間受けることに対する対策として本川と同等の強度を有する堤防整備、河道断面が不足してい

る区間の河道掘削と洪水調節容量が概ね 5 千万 m^3 の遊水地群を 4 市 2 町(千歳市：根志越遊水地、恵庭市：北島遊水地、北広島市：東の里遊水地、江別市：江別太遊水地、長沼町：舞鶴遊水地、南幌町：晩翠遊水地)に分散して整備することにより洪水被害の軽減を図る計画となっています。



事務所での概要説明

遊水地群の整備状況は、舞鶴遊水地がすでに完成し平成 27 年度より供用開始されており、他の遊水地は、遊水地内掘削が 1 割～7 割程度、周囲堤が 3 割～5 割程度、排水門が全遊水地工事着手という進捗で、遊水地群の事業期間である 31 年度の完成、32 年度から全遊水地供用に向け着々と工事が進められていました。



舞鶴遊水地水門と周囲堤

今回は、完成し供用している舞鶴遊水地と施工中の根志越遊水地の 2 箇所を見学し、現地で田倉副所長より工事の進捗状況や軟弱地盤での盛土で苦労していること等、大変貴重なお話を聞くことが出来ました。



集合写真(舞鶴遊水地にて)

3. おわりに

見学会当日は、天候にも恵まれ秋晴れのなか「道の駅サーモンパーク千歳」、「千歳川遊水地工事現場」を見学し、懇親会ではビールとジンギスカンで参加者の皆さんと楽しく過ごすことができました。

ご参加の皆様、並びに遊水地群の概要について事務所及現地で説明して下さった千歳川河川事務所田倉副所長様、道の駅で概要説明して下さったドーコン古池様、ご協力ありがとうございました。



懇親会の様子